



Sede Legale: Via Terme di Traiano n.39/a –
00053 Civitavecchia (Roma)

DELIBERAZIONE N. **962** DEL -7 GIU. 2018

Struttura proponente: U.O.C. Tecnica	
<p>Oggetto: <i>Finanziamento Delibera G.R. Lazio n. 146 del 05.04.2016 di complessivi € 300.000,00 per la "Ristrutturazione della Unità di Dialisi Decentrata di Capena", Approvazione e liquidazione 1° S.A.L. Codice CIG 6826985E3B e CUP H72C16000060002</i></p>	
<p>L'estensore <i>Mario Salustri</i></p>	<p>IL DIRETTORE GENERALE Dr. Giuseppe Quintavalle</p>
<p><i>Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Francesco Quagliariello</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)</p> <p>Firma <u><i>F. Quagliariello</i></u> Data <u>04/06/2018</u></p>	
<p><i>Parere del Direttore Sanitario : Dott.ssa Carmela Matera</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)</p> <p>Firma <u><i>C. Matera</i></u> Data <u>05/06/2018</u></p>	

<p>Il Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico</p>	<p>Rilevazione di Bilancio: Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico Prog Fin dcap</p>
Struttura Proponente:	Esercizio: 2018-2036-1
Proposta n. 64 del 15.05.2018	Codice sottoconto: 101020338
Responsabile del Procedimento	Importo stanziato;
Mario Salustri	Importo utilizzato;
(firma) <u><i>M. Salustri</i></u>	Importo della delibera; 141'518,34 TOTAL
	Importo residuo finale;
Il Dirigente	Visto del funzionario addetto al controllo del budget: (firma)
Ing. Alessandro Napoli	Il Dirigente della U.O.C. Bilancio
(firma) <u><i>A. Napoli</i></u>	(firma) <u><i>G. Quintavalle</i></u>

IL DIRETTORE U.O.C. TECNICA

Premesso che Con deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 05.04.2016 La Regione Lazio ha assegnato alla Azienda U.S.L. Roma 4 un finanziamento di complessivi di €. 300.000,00 a valere sul Capitolo H22103 - esercizio finanziario 2016 del bilancio regionale per la "Ristrutturazione della Unità di Dialisi Decentrata di Capena";

Con deliberazione n° 506 del 18.04.2016 è stato affidato, ai sensi dell'art.125, comma 11 ultimo cpv del Decreto Legislativo n.163/06, l'incarico professionale all'Ing. Nereo Buttaro per lo studio delle problematiche di umidità di risalita e areazione de presidio di Capena e per le attività tecniche di supporto per l'adeguamento di tale presidio;

Che con stessa deliberazione è stato approvato il disciplinare di incarico all'Ing. Nereo Buttaro di cui allo schema prot. int. n. 6499 del 25.03.2016 e firmato dallo stesso professionista in data 12.05.2016 ;

Con deliberazione n° 721 del 27.05.2016 è stato preso atto del finanziamento di cui alla D.G.R. Lazio n° 146/2016;

Che in data 15.06.2016 il progettista incaricato in Nereo Buttaro ha trasmesso il progetto esecutivo per la Ristrutturazione dell'UDD di Capena giusto prot. n° 41.249;

Che con delibera n° 1073 del 22.07.2017 l'ASL Roma 4 ha approvato il progetto esecutivo per la "Ristrutturazione della Unità di Dialisi Decentrata di Capena" trasmettendolo alla Regione Lazio per la superiore approvazione con il seguente quadro economico:

LAVORI	
A.1) LAVORI EDILI	
A.1a Demolizioni, rimozioni, recuperi, trasporti a discarica	€ 11.303,93
A.1b Pavimentazioni, rivestimenti, intonaci, controsoffitti, tinteggiature	€ 102.760,06
A.1c Drenaggi esterni e convogliamento acque bianche	€ 32.295,55
A.2) IMPIANTO IDRICO FOGNARIO	
A.2a Allacci, sanitari e rubinetterie	€ 11.989,40
A.3) CLIMATIZZAZIONE	
A.3a Trattamento aria, idronica CDZ, riscaldamento servizi, estrazione aria controlli	€ 48.689,56
A.4) IMPIANTO ELETTRICO	
A.4 a Quadro generale Dialisi, sotto quadro medicheria, dorsali, frutti, apparecchi illuminanti, rete segnali	€ 37.773,26
A.5) SISTEMA ANTINCENDIO	

A.5a Avvisatori fumo e calore, centrale controllo, porte REI, dorsale acqua antincendio, naspi	€ 16.692,83
A.6) SICUREZZA	
A6a Costi aggiuntivi sicurezza	€ 4.941,42
IMPORTO LAVORI - TOTALE "A"	€ 266.446,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 Iva 10%	€ 26.644,60
B.2 Incentivi ex art 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 5.334,69
B.3 Imprevisti	€ 1.574,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"	€ 33.553,99
TOTALE GENERALE	€ 300.000,00

Che con Determinazione Regione Lazio n° G11190 del 03.10.2016, è stato approvato dalla Regione Lazio il progetto esecutivo;


Che a seguito della procedura di gara con deliberazione n° 785 del 26.05.2017 i lavori di ristrutturazione dell'U.D.D. di Capena sono stati affidati alla Ditta Flaminia Garden srl, con sede in Via Falcade Roma, che ha offerto un ribasso percentuale di 32,957 % e quindi per un importo di € 175.320,60 più oneri per la sicurezza di € 4.941,42 oltre iva di legge (10%) di cui al seguente quadro economico;

oggetto	importi di progetto	importi di affidamento
A.1 Lavori	€ 261.504,59	€ 175.320,60
A2 Costi aggiuntivi sicurezza	€ 4.941,42	€ 4.941,42
IMPORTO LAVORI - TOTALE "A"	€ 266.446,01	€ 180.262,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Iva 10%	€ 26.644,60	€ 18.026,20
B.2 Incentivi ex art 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 5.334,69	€ 5.334,69
B.3 Imprevisti	€ 1.574,70	€ 1.574,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"	€ 33.553,99	€ 24.935,59
TOTALE GENERALE	€ 300.000,00	e 205.197,61

Che con verbale di consegna lavori del Direttore dei Lavori ing. Nereo Buttaro i lavori hanno avuto inizio in data 02.08.2017;

In data 11.05.2018 è stata acquisita la definitiva documentazione inerente il 1° stato di avanzamento dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Nereo Buttaro e sottoscritto dalla Impresa senza riserve;

In data 15.05.2018, il Responsabile del Procedimento, verificata la contabilità



dei lavori, sopra rappresentata, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1, (allegato in copia alla presente) per i lavori contabilizzati dal Direttore dei Lavori Ing. Nereo Buttaro sul primo stato di avanzamento dei lavori di € 129.071,22 oltre IVA 10% € 12.907,12 totale € 141.978,34 ;

VISTO il Certificato di pagamento n° 1 emesso in data 15.05.2018, dal Responsabile Unico del Procedimento C.T. Mario Salustri che ha liquidato alla Ditta Flaminia Garden srl, con sede in Via Falcade Roma, per i lavori contabilizzati sul primo stato la somma di € 129.071,22 oltre IVA 10% € 12.907,12 totale € 141.978,34 ;

PRESO ATTO che la spesa liquidata con presente deliberazione rientra negli importi previsti per lavori e iva finanziamento di che trattasi;

Importo ammesso a finanziamento per lavori ed iva	€ 198.288,22
Impegni assunti e pagamenti 1° sal	€ 141.978,34
SALDO	€ 56.309,88

RITENUTO per quanto sopra accertato dover corrispondere alla impresa Flaminia Garden affidataria dell'intervento di cui trattasi l'importo di € 129.071,22 oltre IVA 10% € 12.907,12 totale € 141.978,34 ;

TENUTO CONTO che l'onere derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi € 141.978,34 farà carico al finanziamento disposto dalla Regione Lazio con la D.G.R. n. 146 del 05.04.2016 conto economico 101020399 bilancio 2018;

VISTO Il Codice CIG 6826985E3B e CUP H72C16000060002 del contratto di cui trattasi;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;


PROPONE

Di liquidare alla impresa Ditta Flaminia Garden srl, con sede in Via Falcade Roma, € 129.071,22 oltre IVA 10% € 12.907,12 totale € 141.978,34, di cui al Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal R.U.P. in data 15.05.2018, per i lavori contabilizzati dalla Direzione dei Lavori sul primo SAL per la "Ristrutturazione della Unità di Dialisi Decentrata di Capena";

Di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi € 141.978,34, farà carico al finanziamento disposto dalla Regione Lazio con la D.G.R. n. 146 del 05.04.2016 conto economico 101020399 bilancio 2018;

Di stabilire, ai sensi della deliberazione n. 1598 del 31 ottobre 2017, avente ad oggetto: "Modifica e integrazione della deliberazione n. 703 del 13/06/2012 di "Adozione del nuovo sistema di pubblicità degli atti aziendali sul sito web aziendale", che il presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web aziendale: integralmente;

IL DIRETTORE U.O.C. Tecnica
(Ing. Alessandro Napoli)



IL DIRETTORE GENERALE

- IN VIRTU'** dei Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00026 del 30 gennaio 2014 e n. T00018 del 30 gennaio 2017;
- VISTO** l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTE** le proprie deliberazioni n. 1 del 4 febbraio 2014 e n. 204 del 03.02.2017;
- LETTA** la proposta di delibera, "Finanziamento Delibera G.R. Lazio n. 146 del 05.04.2016 di complessivi € 300.000,00 per la "Ristrutturazione della Unità di Dialisi Decentrata di Capena", Approvazione e liquidazione 1° S.A.L. Codice CIG 6826985E3B e CUP H72C16000060002" presentata dal Direttore della UOC Tecnica Ing. Alessandro Napoli;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

Di liquidare alla impresa Ditta Flaminia Garden srl, con sede in Via Falcade Roma, € 129.071,22 oltre IVA 10% € 12.907,12 totale € 141.978,34, di cui al Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal R.U.P. in data 15.05.2018, per i lavori contabilizzati dalla Direzione dei Lavori sul primo sal per la "Ristrutturazione della Unità di Dialisi Decentrata di Capena";


Di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi € 141.978,34, farà carico al finanziamento disposto dalla Regione Lazio con la D.G.R. n. 146 del 05.04.2016 conto economico 101020399 bilancio 2018;

Di stabilire, ai sensi della deliberazione n. 1598 del 31 ottobre 2017, avente ad oggetto: "Modifica e integrazione della deliberazione n. 703 del 13/06/2012 di "Adozione del nuovo sistema di pubblicità degli atti aziendali sul sito web aziendale", che il presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web aziendale: integralmente;

la U.O.S.D. Affari Istituzionali e Legali curerà gli adempimenti previsti dagli art. 4 e 6 del regolamento approvato con deliberazione n. 846 del 18 luglio 2006.

La presente deliberazione è composta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagine di allegati nei termini indicati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Quintavalle)



Committente: Azienda ASL RM4

Oggetto dei lavori: Manutenzione straordinaria e riqualificazione Dialisi Poliambulatorio Capena

Impresa: Flaminia Garden srl

CERTIFICATO N° 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 1 DI EURO € 129.071,22
Corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n° 1

Certificati emessi		
N°	Data	Importo
	Anticipo	€ 0,00
Totale		
Assicurazione Operai		
Gli operai dell'impresa sono assicurati presso INAIL Nomentano Roma pos. 91038408/11 e INPS Roma Flaminio con posizione assicurativa n°041085067 continuative		


Il sottoscritto,
VISTO il contratto di appalto stipulato in data repertorio n. affidamento lettera prot. 30328 del 07/06/2017 registrato a in data con il n. vol. n. , con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di € 175.320,60 al netto del ribasso del 32,957% + € 4.941,42 per la sicurezza e pertanto non soggetti a ribasso;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto del ribasso citato a € 130.011,35 e cioè: € 126.058,21 (per lavori e somministrazioni) e € 3.953,14 per la sicurezza

Ammontare dei lavori	
Per lavori e somministrazioni	€ 126.058,21
Importo della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 3.953,14
Somma	€ 130.011,35
DA CUI DETRAENDO	
Recupero anticipazione	
Garanzia sui lavori	€ 0,00
Per infortuni	€ 940,13
Totale deduzioni	€ 940,13
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN	€ 129.071,22

Che a termine dell'articolo del capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la rata di € 129.071,22 (dicansi euro centoventinovezeroseptantuno/22).

Sede dell'ufficio Civitavecchia, Data 29/03/2018.

Il Direttore Lavori



Il Responsabile del Procedimento

[Handwritten signature]
Civitavecchia 15/05/2018

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Civitavecchia, li

Il Dirigente della U.O.S.D. Affari Istituzionali e Legali
Dr.ssa Carolina Milite

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data

- 8 GIU. 2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Assistente Amministrativo
Marco Mariani

Il Dirigente della U.O.S.D. Affari Istituzionali e Legali
Dr.ssa Carolina Milite

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata all'U.O.C. Sistemi Informatici ICT per la
pubblicazione sul sito web aziendale in data - 8 GIU. 2018

E' stata rimossa dal sito web aziendale in data

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Assistente Amministrativo
Marco Mariani

Il Dirigente della U.O.S.D. Affari Istituzionali e Legali
Dr. ssa Carolina Milite
